



ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1

11080 ЗЕМУН

Број: 06-778/19

Датум: 30.08.2019. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) доносим

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број 400-45/2019 од 18.03.2019. године

I Врши се измена Уговора број 400-45/2019 од 18.03.2019. године закљученом након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН ОП-Р-18/18 Капитално одржавање објеката ГО Земун. Уговор је закључен између Градске општине Земун, са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, ПИБ: 100014908, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа председник Дејан Матић са једне стране и Заједничка понуда понуђача, Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину „ЈАДРАН“ ДОО, ул. Корнатска бр. 2, Београд, М.бр: 07032358, ПИБ: 100206540 и Предузеће за производњу, пројектовање, инжењеринг и консалтинг „Рас инжењеринг нискоградња“ ДОО, ул. Горана Ковачића бр. 23, Београд-Земун, М.бр: 07723369, ПИБ: 102078764 (у даљем тексту: Извршилац). Носилац посла према Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке је Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину „ЈАДРАН“ ДОО, на уговорену вредност од 8.192.527,48 динара без ПДВ-а односно 9.831.032,98 динара са ПДВ-ом. Измену Уговора иницирао је Извршилац дописима од 30.08.2019. године којима је захтеван продужетак рокова извршења уговорених радова до 10.10.2019. године услед лоших временских прилика (велике врућине) и недостатака репро материјала потребног за извршење радова на дворишту, као и признавање вишкова радова у износу од 721.582,00 динара без ПДВ-а.

II Основним уговором број 400-45/2019 од 18.03.2019. године је члановима 2., 5., 8., 9. и 10. основног уговора као и члановима 1,2,3 и 4 анекса 1. Основног уговора прописано да ће након потписивања уговора уколико се за тим укаже потреба изменити битни елементи уговора у смислу одредбе члана 115. ЗЈН, те да ће се сви спорови у извршењу уговора решавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО), као и да се уговорени радови морају извршити до 30.08.2019. године.

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се рокови извршења мењају то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је реконструкција и рестаурације дворишног дела фасаде зграде ГО Земун и службеног паркинга.

III Измене основног Уговора из Тачке 2 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса II од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

IV Наручилац се обавезује да ће ову Одлуку у року од 3 дана од дана њеног доношења да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

V Наручилац се обавезује да ће у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке доставити Извештај о измени уговора о јавној набавци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Између Градске општине Земун и Извршиоца закључен је уговор број 400-45/2019 од 18.03.2019. године након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН ОП-Р-18/18 Капитално одржавање објеката ГО Земун. Први анекс уговора закључен је дана 07.08.2019. године број код извршиоца је 1053/2019, број код наручиоца 400-45/2019 од 31.07.2019. године. Извршилац је након закљученог првог анекса уговора затражио и нови анекс и нови продужетак рока до 10.10.2019. године уз захтев за признавање вишкова радова у износу од 721.582,00 динара без ПДВ-а.

Основним уговором број 400-45/2019 од 18.03.2019. године је члановима 2., 5., 8., 9. и 10 основног уговора као и члановима 1,2,3 и 4 анекса 1. Основног уговора прописано да ће након потписивања уговора уколико се за тим укаже потреба изменити битни елементи уговора у смислу одредбе члана 115 ЗЈН, те да ће се сви спорови у извршењу уговора решавати споразумно уз примену одредаба Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља, у даљем тексту: ЗОО), као и да се уговорени радови морају извршити до 30.08.2019. године.

Извршилац је наручиоцу доставио образложени захтев за продужетак рока извршења уговора до 10.10.2019. године и необразложени захтев за признавање вишкова радова дописима од 30.08.2019. године где су радови побројани ал не и уговорене количине нити изведене разлике исте врсте радове, такође до момента истека анекса 1 основног уговора није достављена ни сагласност надзора на захтеване вишкове радова. Како је тренутно чињенично стање такво да је паркинг раскопан, челична врата скинута, рупе на зидовима нису затворене, а посебно околност да наручиоцу треба да кроз законске процедуре уговори све потребне радове дуже времена од 10.10.2019. године, то се прихвата нови рок за извршење радова и нови захтев извршиоца да се сви наведени радови изврше до 10.10.2019. године.

Чланом 115. став 2. ЗЈН дефинисано је да наручилац из објективних разлога насталих након потписивања уговора може променити битне елементе уговора а то је у конкретном случају измена рока извршења уговора, те како се рокови извршења мењају то је применом одредбе члана 133. став 4. ЗОО искоришћена могућност за измену уговора са којом су уговорне стране сагласне како би била остварена сврха закључивања уговора, а то је реконструкција и рестаурација дворишног дела фасаде зграде ГО Земун и службеног паркинга. Извршилац је истакао да због великих врућина и недостатка репро материјала није успео да изврши радове по планираној динамици коју је дефинисао закључивањем анексом 1. основног уговора. Наручилац је доношењем ове одлуке уважио чињеницу да се на тржишту јако тешко долази и до материјала и до грађевинских радника и грађевинских машина да су у току реализације у целој држави великих инфраструктурних грађевинских пројеката, те да Извршилац уз најбољу вољу није могао да изврши наведене радове у анексом 1 уговореном року.

Овом одлуком Извршилац је обавезан да изврши све недостајуће радове до 10.10.2019. године и да уз потписан анекс 2 основног уговора продужи важење менице за добро извршење посла до 10.11.2019. године.

Имајући у виду све напред наведено, одговорно лице наручиоца усваја иницијативу Извођача радова, и на предлог Одељења за општу управу и јавне набавке, Одсека за јавне набавке доноси ову одлуку као у диспозитиву.



Председник ГО Земун ³²

Дејан Матић